













№ п/п	Наименование работ и затрат	Ответственное лицо	Ед. изм.	Кол-во/объем по проекту	Трудоемкость чел./дней	Цена за ед., руб.	Стоимость по договору, руб.	Удельный вес, %	ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ			2023											2024											Примечание
									Начало	Окончание	Длительность	2023											2024											
												Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
	РНВ								15.11.2024																									
	ИТОГО стоимость работ по договору СМР с учетом лимитированных затрат и НДС					2 930 184 106,72	100%																											
2.1	Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ	Генподрядчик	чел.							План	10	0	8	50	134	246	378	400	434	430	280	21	0											
2.2	Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ	Генподрядчик	чел.							Факт																								
2.3	Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ	Генподрядчик	чел.							План	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.4	Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ	Генподрядчик	чел.							Факт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.5	Выполнение плановое	Генподрядчик	руб.							План	2 146 404,02	8 585 616,10	19 172 223,44	95 044 275,94	183 825 489,93	297 756 255,21	436 910 916,67	459 364 994,88	536 171 605,63	513 439 014,71	340 288 455,72	29 398 854,57	0,00	0,00										
2.6	Выполнение фактическое (принято по КС-2)	Генподрядчик	руб.							Факт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2.7	Строительная готовность объекта		%																															

График движения основных машин и механизмов на объекте: "Жилой комплекс по ул. Салтыкова-Щедрина, 1" в Северном округе г. Хабаровска. I-й этап строительства (I-я очередь). 3-х секционный жилой дом (Идентификатор объекта р114497) и 2-х секционный жилой дом (Идентификатор объекта: р-114499), расположенные по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1, (строительный адрес).

№ п.п.	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Число машин и механизмов	2023											2024											Примечание
				Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Башенный кран QTZ 80	шт.	2																							
2	Подъемник SC200-200	шт.	2																							
3	Автомобильный кран	шт.	2																							
4	Экскаватор	шт.	2																							
5	Экскаватор с гидромолотом	шт.	1																							
6	Самосвал	шт.	3																							
7	Кран манипулятор	шт.	4																							
8	Машина для ГНБ	шт.	2																							
9	Каток грунтовы	шт.	2																							
10	Асфальтовый каток	шт.	1																							
11	Асфальтоукладчик	шт.	1																							
12	Автовышка	шт.	1																							

Генподрядчик:  
ООО СЗ "СК"Светель"  
Генеральный директор  
Дуленин Д.Ю.  
"\_\_\_" "\_\_\_" 2024 г.

*Н.Савеев*  
09.02.2024г.